

Постановление Правительства РФ от 21 января 2004 г. N 24. Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии	Глава	II
	Пункт	19
	Подпункт	2
	абз.	9

**Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)
за февраль 2021 года**

№ п/п	месяц	Наименование объекта	Наименование оборудования	Период выполнения ремонтных работ		Планируемые работы	Примечание
				Начало (дд.мм.гг.)	Конец (дд.мм.гг.)		
1	февраль	ПС 35/6 кВ Куст-8	яч.18	13:46 26 фев 2021 по 14:37 26 фев 2021		Отключить и выкатить в ремонтное положение ВВ-6кВ яч.№18 для профилактического контроля устройств РЗА.	-
2	февраль	ПС 35/6 кВ Куст-41	КТПН 6/0,4 кВ "Шламовый полигон"	10:17 08 фев 2021 по 11:52 08 фев 2021		Выполнить повторную приемку прожекторных мачт № 5,6,7 после реконструкции шламонакопителя бурового шлама (ввод нового оборудования, не действующее).	-
3	февраль	ПС 35/6 кВ Куст-28	ВЛ 6 кВ Ф-8 от ПС 35/6 кВ Куст-28	10:25 08 фев 2021 по 11:46 08 фев 2021		Отключить МВ-6кВ яч.8 для безопасного производства работ по замеру размеров штырей под изолятор на оп.30 (после аварийного отключения).	-
4	февраль	ПС 35/6 кВ №185	КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА Поселок	13:25 09 фев 2021 по 13:50 09 фев 2021		Отключить АВ-0,4кВ "Ввод" , для безопасного производства работ по подключению КЛ-0,4кВ узла учёта двух жилых вагонов ООО МУБР к нижним контактам АВ-0,4кВ	-
5	февраль	ПС 35/6 кВ КНС-2бис	яч.18	11:30 17 фев 2021 по 12:23 17 фев 2021		Отключить и выкатить в ремонтное положение ВВ-6кВ яч.№18 для профилактического контроля устройств РЗА.	-
6	февраль	ПС 35/6 кВ Куст-30	ВЛ 6 кВ Ф-6 от ПС 35/6 кВ Куст-30	09:20 09 фев 2021 по 16:24 09 фев 2021		Отключить и заземлить ВЛ-6 кВ Ф-6 от ПС 35/6 кВ "Куст-30" для правки опоры №14. А/г - 2ч.	-
7	февраль	ПС 35/6 кВ Северо-Островная	ВЛ 6 кВ Ф-18 от ПС 35/6 кВ Северо-Островная	15:49 08 фев 2021 по 16:00 08 фев 2021		Отключить ВВ-6кВ яч.№18 для Замены вязки Ф-В ШС-10 на оп.№49.	-
8	февраль	ПС 35/6 кВ КНС-4	ВЛ 6 кВ Ф-4 от ПС 35/6 кВ КНС-4	14:15 17 фев 2021 по 16:42 17 фев 2021		Отключить рубильник на опоре №10 ВЛ-0,4кВ от КТПН-6/0,4кВ Посёлок, ИП Верига ИВ, для БПР по переводу нагрузок в общежитии стеллажи на вновь смонтированное ВРУ-0,4кВ подключенное от КТП-6/0,4кВ Общежитие.	-
9	февраль	РУ 6 кВ КНС-4	яч.5	10:16 17 фев 2021 по 16:42 17 фев 2021		Отключить и выкатить в ремонт яч №5 для профилактического контроля устройств РЗА	-
10	февраль	ПС 35/6 кВ КРС	ВЛ 6 кВ Ф-6 от ПС 35/6 кВ КРС	15:36 20 фев 2021 по 16:20 20 фев 2021		Произвести монтаж проводов фаз А,В,С на опоре №95-1.2 отпайка ВЛ на КТПН 160 кВА Уруджев Д.Д., для возобновления режима потребления электроэнергии потребителя Уруджев	-