

| | | |
|---|----------|----|
| Постановление Правительства РФ от 21 января 2004 г. N 24. Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии | Глава | II |
| | Пункт | 19 |
| | Подпункт | 2 |
| | абз. | 9 |

**Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)
за март 2021 года**

| № п/п | месяц | Наименование объекта | Наименование оборудования | Период выполнения ремонтных работ | | Планируемые работы | Примечание |
|-------|-------|------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|--|------------|
| | | | | Начало (дд.мм.гг.) | Конец (дд.мм.гг.) | | |
| 1 | март | ПС 35/6 кВ №187 | ВЛ 6 кВ Ф- 18712 от ПС 35/6 кВ №187 | 10:33 02 мар 2021 по 12:13 02 мар 2021 | | Отключить МВ-6кВ яч.12 для устранения нагрева в месте опрессовки в наконечнике гибкого шлейфа от шины 6кВ к проходному изолятору 6кВ фаза "А" в яч.№12. | - |
| 2 | март | ПС 35/6 кВ Мыхпай | яч.14 | 15:20 11 мар 2021 по 16:50 11 мар 2021 | | Отключить и выкатить в контрольное положение ВВ-6кВ яч.№14 для профилактического контроля устройств РЗА. | - |
| 3 | март | ПС 35/6 кВ Куст-28 | яч.15 | 09:37 25 мар 2021 по 11:05 25 мар 2021 | | Отключить и выкатить в контрольное положение ВВ-6кВ яч.№15 для профилактического контроля устройств РЗА. | - |
| 4 | март | ПС 35/6 кВ Насыровская | ВЛ 6 кВ Ф-3 от ПС 35/6 кВ Насыровская | 08:49 02 мар 2021 по 16:25 04 мар 2021 | | По заявке №251 от Котова И.А. зам.главного энергетика АО ННП, на ПС 35/6кВ Насыровская отключить ВВ-6кВ яч№3 для отыскания и устранения однофазного замыкания на землю Ф-А. | - |
| 5 | март | ПС 35/6 кВ Куст-28 | ВЛ 6 кВ Ф-16 от ПС 35/6 кВ Куст-28 | 09:05 10 мар 2021 по 11:57 10 мар 2021 | | Отключить ВВ-6 яч.16, включить ЗН яч.16. Проверка РЗА и ТУ яч.16. | - |
| 6 | март | ПС 35/6 кВ КНС-2 | КТП 6/0,4 кВ 2х400кВА ДНС-2 1Т | 09:00 09 мар 2021 по 19:00 11 мар 2021 | | Отключить АВ-0,4кВ "Ввод №1" для перевода нагрузки с ввода-0,4кВ №1 на ввод-0,4кВ №2 для профилактического восстановления устройств РЗА, специзмерений трансформаторов тока и высоковольтных испытаний ВВ и ТТ в яч.№11 КРУН-6кВ ПС 35/6кВ "КНС-2". | - |
| 7 | март | ПС 35/6 кВ Куст-50 | ВЛ 6 кВ Ф-13 от ПС 35/6 кВ Куст-50 | 13:59 10 мар 2021 по 16:32 10 мар 2021 | | Отключить ВВ-6кВ яч.№13 "Ф-13" для замены разрушенного изолятора на опоре №59 Ф-В, подвижного изолятора фазы-В на ЛР-6кВ оп. №18 ВЛ-6кВ Ф№13 ПС 35/6кВ "Куст-50". | - |
| 8 | март | ПС 35/6 кВ КНС-1А | КТП 6/0,4 кВ 2х1000 кВА Котельная 2Т | 13:35 17 мар 2021 по 13:49 17 мар 2021 | | ЩСУ-0,4кВ АБК ЦДНГ-1 отключить АВ-0,4кВ №10 для безопасного производства по замене счетчика эл.энергии. | - |
| 9 | март | ПС 35/6 кВ №185 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА Поселок | 13:47 17 мар 2021 по 17:10 17 мар 2021 | | Произвести визуальное обследование электрооборудования ПР-0,4кВ №№1-5, РЩ-0,4кВ №№1,2 с применением приборов, тепловизионного контроля. | - |
| 10 | март | ПС 35/6 кВ ЦПС-1 | яч.14 | 09:00 19 мар 2021 по 19:00 19 мар 2021 | | Отключить и выкатить в контрольное положение ВВ-6кВ яч.№14 для замены указательного реле, проверки РЗА. | - |
| 11 | март | ПС 35/6 кВ КРС | ВЛ 6 кВ Ф-6 от ПС 35/6 кВ КРС | 13:28 24 мар 2021 по 15:51 24 мар 2021 | | Отключить ЛР-6 на опоре 2.3 ВЛ-6кВ ф-6 от ПС 35/6кВ «КРС», отключить ЛР-6 на опоре 2.3 ВЛ-6кВ ф-16 от ПС 35/6кВ «КРС». Для проведения текущего ремонта КТПН-6/0,4кВ №1,2 КП-160, Пункта АВР-6 КП-160, перетяжка провода от опоры 33.3 до приемного портала 1В-6 ВЛ-6кВ ф-6 от ПС35/6кВ КРС, перетяжка провода от опоры 33.3 до приемного портала 2В-6 ВЛ-6кВ ф-16 от ПС35/6кВ КРС, подключение КЛ-0,4кВ скв 5353 к АВ-0,4кВ №7 160А КТПН6/0,4кВ 630кВА №.1, КЛ-0,4кВ скв 5351 к АВ-0,4кВ №7 160А КТПН6/0,4кВ 630кВА №.2. | - |