

Постановление Правительства РФ от 21 января 2004 г. N 24. Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии	Глава	II
	Пункт	19
	Подпункт	2
	абз.	9

**Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)  
за май 2021 года**

№ п/п	месяц	Наименование объекта	Наименование оборудования	Период выполнения ремонтных работ		Планируемые работы	Примечание
				Начало (дд.мм.гг.)	Конец (дд.мм.гг.)		
1	май	ПС 35/6 кВ БПТОиКО	ВЛ 6 кВ Ф-4 от ПС 35/6 кВ БПТОиКО	10:00 02 май 2021 по 17:00 02 май 2021		Отключить В-6кВ яч.№4,8 от ПС-35/6кВ БПТОиКО. Включить ЗН в яч.№4,8. Для безопасного производства работ на ВЛ-6кВ Ф-4,8 зона эксплуатационной ответственности ООО НСС.	-
2	май	ПС 35/6 кВ БПТОиКО	ВЛ 6 кВ Ф-4 от ПС 35/6 кВ БПТОиКО	10:00 02 май 2021 по 17:00 02 май 2021		Отключить В-6кВ яч.№4,8 от ПС-35/6кВ БПТОиКО. Включить ЗН в яч.№4,8. Для безопасного производства работ на ВЛ-6кВ Ф-4,8 зона эксплуатационной ответственности ООО НСС.	-
3	май	ПС 35/6 кВ БПТОиКО	яч.6	10:02 11 май 2021 по 14:34 11 май 2021		Отключить и выкатить в ремонтное положение В-6 яч.6. Включить ЗН-6 яч.6 для замены поврежденного изолятора ф.А на приемном портале яч.6. Профилактического восстановления устройств РЗА.	-
4	май	ПС 35/6 кВ №187	ВЛ 6 кВ Ф- 18712 от ПС 35/6 кВ №187	14:41 16 май 2021 по 16:50 16 май 2021		Отключить МВ-6кВ яч.12 для отключения проводов ф. "А, В, С" ВЛ-6кВ БУ-4200/250 Эк-БМЧ ООО "МУБР" на КП -103 на оп. 5.38 ВЛ-6кВ ф.18712 от ПС35/6кВ №187. Письмо ООО "МУБР" №09/6380 от 13.05.21. Изменение уставок РЗА яч.12 ПС 35/6кВ №187, согласно ТФГ№294 от 14.05.21., проверка срабатывания устройств РЗА. Подключить КЛ-0,4кВ от СУ ЭЦН скв. 111 к нижним контактам АВ-0,4кВ №3 250А (резерв) в РУНН КТПН 6/0,4кВ №1 КП-103.	-
5	май	ПС 35/6 кВ БПТОиКО	яч.15	10:02 19 май 2021 по 15:00 20 май 2021		Перевести нагрузку Котельной №1 и оборудования ЗАО НТС "лидер" на Ф№5. Отключить МВ-6 яч.15, включить ЗН яч.15. Для проведения профилактического восстановления устройств РЗА яч.15, ремонта МВ-6кВ.	-
6	май	ПС 35/6 кВ КНС-8	ВЛ 6 кВ Ф-9 от ПС 35/6 кВ КНС-8	14:13 26 май 2021 по 16:03 26 май 2021		Отключить ВВ-6кВ яч.№9 Ф-9. Для профилактического контроля устройств РЗА яч.№9, текущего ремонта КТПН 6/0,4кВ №3 КП-154, устранения нагрева на АВ-0,4кВ №1. Потери предоставлены технологом ЦДНГ-БГордеев Е.В. На момент подачи заявки подключенных бригад ПРС, КРС нет.	-
7	май	ПС 35/6 кВ Куст-103	"Полигон" КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА	14:30 31 май 2021 по 15:30 31 май 2021		Отключить вводной АВ-0,4кВ для установки и подключения узла учёта к АВ-0,4кВ №7 (УЗГ-1).	-