

Постановление Правительства РФ от 21 января 2004 г. N 24. Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии	Глава	II
	Пункт	19
	Подпункт	2
	абз.	9

**Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)  
за июль 2021 года**

№ п/п	месяц	Наименование объекта	Наименование оборудования	Период выполнения ремонтных работ		Планируемые работы	Примечание
				Начало (дд.мм.гг.)	Конец (дд.мм.гг.)		
1	июль	ПС 35/6 кВ КНС-4	яч.9	13:00 14 июл 2021 по 17:00 14 июл 2021		Отключить и выкатить в контрольное положение ячейку № 9 для профилактического контроля устройств РЗА	-
2	июль	ПС 35/6 кВ КНС-4	яч.10	13:00 15 июл 2021 по 17:00 15 июл 2021		Отключить и выкатить в контрольное положение ячейку № 10 для профилактического контроля устройств РЗА	-
3	июль	ПС 35/6 кВ КНС-4	ВЛ 6 кВ Ф-10 от ПС 35/6 кВ КНС-4	13:00 15 июл 2021 по 17:00 15 июл 2021		Отключить и выкатить в контрольное положение ячейку № 10 для профилактического контроля устройств РЗА, совместно с заявкой РЗАИТ №7003	-
4	июль	ПС 35/6 кВ КНС-4	ВЛ 6 кВ Ф-9 от ПС 35/6 кВ КНС-4	13:00 14 июл 2021 по 17:00 14 июл 2021		Отключить и выкатить в контрольное положение ячейку № 9 для профилактического контроля устройств РЗА, совместно с заявкой РЗАИТ №7001. Потери предоставил технолог ЦДНГ-6 Гордеев Е.В. На момент подачи заявки подключенных бригад ПРС, КРС нет.	-
5	июль	ПС 35/6 кВ КРС	ВЛ 6 кВ Ф-6 от ПС 35/6 кВ КРС	11:23 19 июл 2021 по 14:33 19 июл 2021		Отключить ВВ-6 кВ яч.№6, Включить ЗН яч. №6, для монтажа и подключения шкафа ТН-6кВ на опоре 5.7, 95, и подключения РЩ-0,4кВ Видеонаблюдение к шкафу ТН-6кВ.	-
6	июль	ПС 35/6 кВ КРС	ВЛ 6 кВ Ф-6 от ПС 35/6 кВ КРС	09:00 20 июл 2021 по 14:00 20 июл 2021		Отключить ВВ-6 кВ яч.№6, Включить ЗН яч. №6, для монтажа и подключения шкафа ТН-6кВ на опоре 94 и подключения РЩ-0,4кВ Видеонаблюдение к шкафу ТН-6кВ.	-
7	июль	ПС 35/6 кВ КРС	ВЛ 6 кВ Ф-6 от ПС 35/6 кВ КРС	15:28 21 июл 2021 по 16:45 21 июл 2021		Отключить ЛР-6кВ на опоре 1.5, для монтажа и подключения шкафа ТН-6кВ на опоре 7.5, и подключения РЩ-0,4кВ видеонаблюдение к шкафу ТН-6кВ.	-
8	июль	ПС 35/6 кВ Куст-124	ВЛ 6 кВ Ф- 16 от ПС 35/6 кВ Куст-124	15:21 23 июл 2021 по 16:25 23 июл 2021		Отключить ЛР-6кВ КТПН №1,2 УМТС. Монтаж защитного ограждения отсеков трансформатора, текущий ремонт оборудования.	-