

Постановление Правительства РФ от 21 января 2004 г. N 24. Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии	Глава	II
	Пункт	19
	Подпункт	г
	абз.	9

**Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)
за август 2021 года**

№ п/п	месяц	Наименование объекта	Наименование оборудования	Период выполнения ремонтных работ		Планируемые работы	Примечание
				Начало (дд.мм.гг.)	Конец (дд.мм.гг.)		
1	август	ПС 35/6 кВ Куст-2	ВЛ 6 кВ Ф-9,18,22 от ПС 35/6 кВ Куст-2	15:01 03 авг 2021	по 17:00 03 авг 2021	Откл. и выкатить в рем. положение ВВ-6 кВ яч.16 Ф-9,18,22, для замены повреждённых изоляторов ШС-10 на оп.23 Ф-В, оп.51 Ф-А,В,С, оп.80 Ф-В, изменения уставок т/ф №321 от 02.07.21г, профилактического контроля устройств РЗА яч.16. Подключена бригада ЕПРС-189 на К-3ю-о.	-
2	август	ПС 35/6 кВ Сапарка	яч.14	14:54 09 авг 2021	по 15:37 09 авг 2021	Отключить и выкатить в контрольное положение ячейку № 14 для профилактического контроля устройств РЗА.	-
3	август	ПС 35/6 кВ №187	ВЛ 6 кВ Ф- 18712 от ПС 35/6 кВ №187	11:00 13 авг 2021	по 12:33 13 авг 2021	Отключить МВ-6кВ яч.12 ПС35/6кВ №187, для безопасного производства работ по подключению проводов Ф "А","В","С" от оп.№5.14 ВЛ-6кВ ф-18712 до оп.№1 ВЛ-6кВ ООО "НТГМ", проверка устройств РЗА яч.№12 на ПС35/6кВ №187.Приёмка уставок РЗА на ЯКНО-6кВ ООО НТГМ.	-
4	август	ПС 35/6 кВ КНС-1А	КТП 6/0,4 кВ 2х1000 кВА Котельная 2Т	11:26 17 авг 2021	по 13:45 17 авг 2021	Вывести в ремонт 2С-0,4кВ для текущего ремонта, проверки работы АВР-0,4кВ согласно ОТМ-зима. Котельная №4 остановлена.	-
5	август	ПС 35/6 кВ Куст-103	"Полигон" КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА	14:30 19 авг 2021	по 14:45 19 авг 2021	Отключить АВ-0,4 кВ Ввод для подключения КЛ-0,4 кВ ПР-0,4 кВ установки "Форсаж".	-
6	август	ПС 35/6 кВ Геолог	ВЛ 6 кВ Ф-18 от ПС 35/6 кВ Геолог	13:35 20 авг 2021	по 16:47 20 авг 2021	Отключить ВЛ-6кВ Ф-18 от ПС 35/6кВ Геолог, для проведения текущего ремонта согласно графика ППР.	-
7	август	ПС 35/6 кВ Северная	ВЛ 6 кВ Ф- 15 от ПС 35/6 кВ Северная	12:00 20 авг 2021	по 12:20 20 авг 2021	Требуется отключение АВ-0,4кВ Ввод-0,4кВ №1 в КТПН 6/0,4кВ Тойота, для безопасного производства работ по демонтажу КЛ-0,4кВ Ввод№2 АБК ДСР от КТПН 6/0,4кВ Тойота в клемном шкафу 0,4кВ.	-
8	август	ПС 35/6 кВ Промысловая 2	"База с/р 5" КТПН 6/0,4 кВ 160 кВА	15:30 19 авг 2021	по 15:40 19 авг 2021	Отключить АВ-0,4 кВ Ввод для отключения КЛ-0,4 кВ дегазационной установки от СШ-0,4 кВ. Согласно программы №27.	-
9	август	ПС 35/6 кВ Куст-111	ВЛ 6 кВ Ф-18 от ПС 35/6 кВ Куст-111	14:53 24 авг 2021	по 17:27 24 авг 2021	Отключить ВВ- 6 кВ яч.18, Включить ЗН в яч.18, для подключения отпайки ВЛ-6 кВ №1 ООО "МУБР" к оп.32.2. Изменение уставок РЗА в яч.18.	-
10	август	ПС 35/6 кВ Куст-111	ВЛ 6 кВ Ф-18 от ПС 35/6 кВ Куст-111	14:53 24 авг 2021	по 17:27 24 авг 2021	Отключить ВВ- 6 кВ яч.18, Включить ЗН в яч.18, для подключения отпайки ВЛ-6 кВ №1 ООО "МУБР" к оп.32.2. Изменение уставок РЗА в яч.18.	-
11	август	ПС 35/6 кВ КНС-1А	КТП 6/0,4 кВ 2х1000кВА Котельная 1Т	10:56 26 авг 2021	по 15:50 26 авг 2021	Вывести в ремонт 1С-0,4кВ для текущего ремонта, проверки работы АВР-0,4кВ согласно ОТМ-зима. Котельная №4 остановлена.	-
12	август	ПС 35/6 кВ Куст-4	ВЛ 6 кВ Ф-16 от ПС 35/6 кВ Куст-4	11:58 25 авг 2021	по 13:43 25 авг 2021	Отключить ЛР-6кВ на опоре №16/2 ВЛ-6кВ Ф№16 от ПС 35/6кВ "Куст-4" отпайка на КТПН 6/0,4кВ "Причал" для восстановительных работ на проводе фазы "В" опоры №44/2 .	-